

दिनांक 03.07.2016 को उपर्युक्त, हेजारीबाग द्वारा कोनार केनाल परियोजना का स्थल भ्रमण पर आधारित रिपोर्ट।

दिनांक 03.07.2016 को अथोहेस्ताक्षरी द्वारा कोनार केनाल परियोजना का स्थल भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान कार्दपालक अभियंता, कोनार केनाल प्रमण्डल, कोनार केनाल परियोजना, हेजारीबाग एवं परियोजना मैनेजर उपस्थित थे।

कार्दपालक अभियंता, कोनार केनाल प्रमण्डल, बनावी ने बताया कि

4317.00 मीटर Construction of Tunnel, 2043.00 मीटर Construction of cut and cover तथा 2287.00 मीटर Construction of open Channel का निर्माण किया जाना है। एक

Intake Construction का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में 3233.00 मीटर Tunnel, 1893.00 मीटर cut and cover किया गया है। शेष कार्य प्रगति पर है। Open Channel

और Intake Construction का कार्य प्रगति पर है।

कार्दपालक अभियंता, कोनार केनाल परियोजना, बनावी ने बताया कि

यह योजना दिनांक 1977-78 में प्रारम्भ की गई थी। परन्तु 1985-86 में दुर्घटना के

कारण कार्य बन्द कर दिया गया था। पुनः कार्य प्रारंभ करने हेतु दो बार निविदा

प्रकाशन के बाद किसी के नहीं आने के कारण रद्द कर दी गई। वर्ष 2013 में अर्ध

कार्य को पूर्ण करने हेतु कार्य प्रारंभ किया गया है। परियोजना मैनेजर ने बताया कि

बालिका इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा कार्य कराया जा रहा है। इस योजना को राशि

34837.60 लाख रुपये है। इस योजना से तीन खिले तथा विष्णुगढ़(हेजारीबाग) डूमरी

एवं बगीर(गिरिडीह) एवं नावाडीह(बोकारो) के 62955.60 हेक्टर में सिंचाई की सुविधा

उपलब्ध कराई जायेगी। कोनार डैम से पानी इस योजना में उपलब्ध कराई जायेगी।

कार्दपालक अभियंता, कोनार केनाल परियोजना ने बताया कि हेजारीबाग जिला के 6

कि०मी० से 16 कि०मी० तक सिंचाई हेतु कार्य दिसम्बर 2017 तक पूर्ण कर लिया

जायेगा। उपर्युक्त ने परियोजना मैनेजर को निदेश दिया कि वे जून, 2017 तक कार्य

पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यपालक अभियंता, कोनार केनल परियोजना, बनासी ने बताया कि

ग्रामीणों को मुआवजा प्राप्त करने का नोटिस दिया गया है परन्तु वे नहीं आते है तथा

बार-बार परियोजना के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करते है। कार्यपालक अभियंता, कोनार

केनल परियोजना को निदेश है कि वे कार्यों में बाधा उत्पन्न करनेवाले व्यक्तियों को

पहचान कर अंचल अधिकारी के सहयोग से मुआवजा भुगतान कराये एवं विधि विरुद्ध

गतिविधि करने वाले व्यक्तियों का नाम एवं पता भेजना सुनिश्चित करेंगे ताकि व्यवधान

उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जा सके। कार्यपालक

अभियंता, कोनार केनल परियोजना एवं प्रोबेकट मैनेजर को निदेश दिया गया कि

परियोजना कियान्वयन में हेजारीबाग जिले से संबंधित कोई समस्या है तो अथोहेस्ताक्षरी

को प्रतिवेदित करें।

कार्यपालक अभियंता, कोनार केनल परियोजना ने बताया कि गर्मी के

दिनों में बनासी गांव में पेयजल की समस्या उत्पन्न होने पर टैंकरो से जलापूर्ति की गई

है। बनासी गांव में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु तीन स्थलों पर डीप बोरिंग

करकर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,हेजारीबाग को हस्तान्तरित कर दी गई है। कार्यपालक

अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, हेजारीबाग ने बताया कि तीनों डीप बोरिंग से

बनासी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

कार्यपालक अभियंता, कोनार केनल परियोजना,बनासी ने बताया कि

जून,2017 तक उनके यहाँ लम्बित कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। केनल का 58प्रतिशत

कार्य हो गया है।

कार्यपालक अभियंता, कोनार केनल परियोजना, हुमरी ने बताया कि

हेतु distribution निविदा का कार्य शेष है।

उपायुक्त, हजारीबाग

2/11/19

है कि कार्य में प्रगति लाकर कार्य को ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यपालक अभियंता, कोनार केनाल परियोजना, हजारीबाग को निर्देश

आगामी समीक्षात्मक बैठक में कंसलटेन्ट की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

विहित है। कार्यपालक अभियंता, पंचजल एवं स्वच्छता विभाग की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। कार्यपालक अभियंता, पंचजल एवं स्वच्छता ने बताया कि भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है। डीओपीओसीओ से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर एंजीनेट की अधिग्रहण का कार्य नहीं हुआ है। कंसलटेन्ट के भूगोलन हेतु राशि नगर पर्वद द्वारा डीओपीओआर0 तैयार किया है। उन्होंने बताया कि उक्त योजना के फिवा-वचन हेतु भूमि डीओपीओआर0 तैयार किया गया है। इसके कंसलटेन्ट सेटेक इंडिया है जिन्होंने विभाग को दिया गया। सरकार के द्वारा कंसलटेन्ट की नियुक्ति करते हुए पुनः में इसके कार्यान्वयन का दायित्व सरकार के निर्देश के आलोक में पंचजल एवं स्वच्छता का निर्णय लिया गया परन्तु नगर पर्वद द्वारा डीओपीओआर0 तैयार नहीं करने की स्थिति इसकी दूरी लगभग 65 किओमी0 है। पूर्व में यह कार्य नगर पर्वद, हजारीबाग से कराते बताया कि कोनार डैम से हजारीबाग शहर को जलापूर्ति हेतु योजना तैयार की गई है। कार्यपालक अभियंता, पंचजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, हजारीबाग ने

2017 तक उसे सम्पन्न किया जाय।

करते हुए केनाल तथा उसके चैनल का कार्य भी द्रुत गति से किया जाय एवं जुलाई लिया जाय तथा साथ ही साथ विभाग के स्तर से नियमानुसार लम्बित निविदा पूर्ण निर्देश दिया गया कि टनेल का कार्य किसी भी स्थिति में दिसम्बर 2016 तक पूर्ण कर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के कम में संबंधित अभियंताओं एवं संवेदकों को यह प्रमाण किया गया। इंटैक निर्माण स्थल जहाँ से पानी नहर में आपूर्ति की जायेगी उसका अधोहस्ताक्षरी द्वारा भूमिगत चैनल निर्माण एवं आरओडी0 स्थलों का

उपायुक्त, इजाराबाग

१५/११/१६

सर्वनाथ प्रिण्ट ।

प्रतिनिधि प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची को

रांची को सर्वनाथ प्रिण्ट ।

प्रतिनिधि प्रधान सचिव, पशु संरक्षण एवं पशु चिकित्सा विभाग, झारखण्ड,

आपांक/सी १५६०

दिनांक १५/११/१६

उपायुक्त, इजाराबाग

१५/११/१६

आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रिण्ट ।

बनासी/कार्यपालक अभियंता, पशु चिकित्सा एवं स्वच्छता प्रमण्डल, इजाराबाग को सर्वनाथ एवं

प्रतिनिधि कार्यपालक अभियंता, कौनार कौनार परियोजना,

आपांक/सी १५६०

दिनांक १५/११/१६