

दिनांक 27.08.2016 को उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्माणाधीन शौचालय का निरीक्षण प्रतिवेदन।

निरीक्षण के समय जिला परिवहन पदाधिकारी-सह-सहायक नोडल पदाधिकारी, हजारीबाग, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डाडी उपस्थित थे।

राम कुमार मांझी, ग्राम-खपिया, पंचायत-होन्हेमोढ़ा, प्रखण्ड-डाडी द्वारा निर्माणाधीन शौचालय का निरीक्षण किया गया। यह शौचालय उनके मकान से दूरी पर निर्माण किया जा रहा है जबकि मुखिया एवं बी0आर0पी0 को निदेश दिया गया था शौचालय का निर्माण मकान के बगल में हो। एक गढ़ से दूसरे गढ़ की दूरी तीन फीट रहनी चाहिए परन्तु कम पाया गया। गढ़ में गैप नहीं पाया गया इसे पुनः तोड़कर निर्माण करने का निदेश दिया गया। शौचालय के द्वार पर छत को स्पोर्ट देने हेतु लकड़ी का प्रयोग किया गया इसमें बांस डालने का निदेश दिया गया। लाभुक द्वारा बताया गया कि शौचालय के निकट पुनः नये मकान का निर्माण कराया जायेगा। मुखिया को निदेश दिया गया कि वे शौचालय निर्माण करने वाले लाभुक को प्रशिक्षण दें।

नरेश मांझी पिता लालो मांझी, ग्राम-खपिया, पंचायत-होन्हेमोढ़ा द्वारा बताया गया कि अभी शौचालय पूर्ण नहीं है। पूर्ण होने पर इसे प्रयोग में लाया जायेगा। गढ़ को टक्कन से सील करने का निदेश लाभुक को दिया गया।

विष्णु सोरेन, ग्राम-खपिया, पंचायत-होन्हेमोढ़ा द्वारा निर्माण कराये जा रहे गढ़ में पानी भरा हुआ पाया गया। लाभुक द्वारा बताया कि गढ़ से पानी को उपछकर निकाल दिया जायेगा।

शंकर सोरेन, ग्राम-खपिया, पंचायत-होन्हेमोढ़ा द्वारा शौचालय हेतु गढ़ा खोदा जा रहा है। बी0आर0पी0 को निदेश दिया गया कि वे इन्हें प्रशिक्षित करेंगे।

रामजीत मांझी, ग्राम-खपिया, पंचायत-होन्हेमोड़ा द्वारा बताया गया कि एक दिन पूर्व ही शौचालय का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। गढ़ा खोदा गया है। निर्माण कार्य प्रगति पर पाया गया ।


चुनू मांझी, ग्राम-खपिया, पंचायत-होन्हेमोड़ा द्वारा निर्माण कराये जा रहे शौचालय निर्माण का निरीक्षण किया गया । गढ़ा कम पाया गया । बताया गया कि दोनों गढ़ों में पत्थर निकल गया है।

मुखिया को निदेश दिया गया कि वे निर्माणाधीन शौचालय का सही ढंग से निर्माण करवाना सुनिश्चित करेंगे।

श्रीकान्त साव, ग्राम-चैनपुर, पंचायत-होन्हेमोड़ा द्वारा निर्माणाधीन गढ़ों में गीप नहीं पाया गया । पुनः तोड़कर निर्माण कराने का निदेश लाभुक को दिया गया । शौचालय काक निर्माण उँचे में किया गया है। लाभुक द्वारा बताया गया कि इसमें मिट्टी भराई का कार्य किया जायेगा ।

प्रखण्ड मुख्यालय में जिला परिषद् सदस्य, प्रमुख, मुखिया, जलसहिया एवं बी०आर०पी० के साथ बैठक की गई । बैठक के क्रम में पाया गया अभी भी 1800 शौचालय में निर्माण कार्य शेष है। बैठक में निदेश दिया गया कि 31 अगस्त, 2016 तक अधिकाधिक संख्या में निर्माणाधीन शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण करेंगे। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे प्रखण्ड स्तर पर बैठक कर प्रतिवेदन प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करेंगे। पुनः शौचालय निर्माण कार्यों की समीक्षा की जायेगी। जिनका कार्य संतोषजनक नहीं होगा उसे हटाने की कार्रवाई प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। होन्हेमोड़ा में कार्यरत बी०आर०पी० को हटाने एवं मुखिया से कारण पृच्छा करने का निदेश प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को दिया गया। शौचालय का निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराने का निदेश दिया गया । ग्रामीण स्तर पर इसके उपयोग एवं निगरानी हेतु निगरानी समिति का गठन का निदेश दिया गया। साथ ही यह भी

निदेश दिया गया कि सम्पन्न व्यक्तियों का शौचालय का निर्माण कार्य नहीं कराये।




उपायुक्त, हजारीबाग

ज्ञापांक...2123/सी0

दिनांक 20 अगस्त, 2016ई0

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, हजारीबाग/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन-सह-नॉडल पदाधिकारी, हजारीबाग/कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, हजारीबाग/जिला समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन, हजारीबाग/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डाडी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




उपायुक्त, हजारीबाग

ज्ञापांक...2123/सी0

दिनांक 24 अगस्त, 2016ई0

प्रतिलिपि मुख्य सचिव के उप सचिव, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची/आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



उपायुक्त, हजारीबाग